

Ориентировочная смета на переустройство помещений под Вычислительный Центр

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед изм., руб.	Всего затрат
1	Разработка проектной документации (АС, КЖ, ВК, ЭМ), с утверждением в установленном порядке (Жилинспекция)	комп.	1,00		
2	Демонтаж конструкций не участвующих в планировке и вывоз мусора	комп.	1,00		
3	Усиление перекрытий 1-го и 2-го этажей (работа и материалы), согласно требований Заказчика по нагрузкам	кв.м.	510,00		
4	Устройство усиленной мягкой, эксплуатируемой кровли, с наружным сбросом воды (согласно технического задания)	кв.м.	510.0		
5	Отделочные работы 1-го этажа (штукатурка, шпаклевка кирпичных стен под покраску, стяжка полов, устройство полов из плитки (работа и материалы)	кв.м.	стены-269 полы-277 плитка-37		
6	Отделочные работы 2-го этажа (штукатурка, шпаклевка кирпичных стен под покраску, стяжка полов, устройство полов из плитки (работа и материалы)	кв.м.	стены-269 полы-277 плитка-30		
7	Подготовка полов "Vetonit-3000" под укладку линолеума в офисных помещениях (работа и материалы)	кв.м	140,00		
8	Устройство полов в санузлах из керамогранита 300X300 (работа и материалы)	кв.м	5,20		
9	Облицовка стен керамической плиткой в сан узлах (работа и материалы)	кв.м	22,00		
10	Устройство подвесных потолков типа "Амстронг" на 1 и 2-м этажах	кв.м	510,00		

11	Устройство перегородок из пеноблоков или в полкирпича, с подготовкой под покраску	кв.м	235,00		
12	Установка межкомнатных дверей с наличниками (работа и материалы), с пределом огнестойкости 0,3 часа	комп.	12,00		
13	Установка металлических дверей (главного и запасного выходов)	комп.	3,00		
14	устройство тамбура с проемами для установки подъемно-секционных металлических ворот	кв.м	9,00		
15	Установка светильников в подвесных потолках (материалы и работа)	согласно санитарным нормам			
16	Электромонтажные работы: -установка бытовых розеток с подводкой питающих кабелей в местах общего пользования (материалы и работа)	согласно нормам			
17	Устройство пандуса для приема технологического оборудования с приемком для установки подъемника	кв.м	28,00		
18	Сантехнические работы по подключению в санузлы водопровода и канализации	по месту			
19	Установка сантехники в сан. узле (унитаз и умывальник "Тюльпан") (работа и материалы)	комп.	2.0		
20	Оконные, дверные проемы 1 и 2-го этажей заложить кирпичом и оштукатурить (согласно планировочного решения)	комп.	4,0проема		
21	Фасад-отделка алюкобондом	кв.м	500,00		
22	Пристенную метал.лестницу подъема на 2-й этаж покрасить и закрыть поликарбонатом (или другим материалом)	комп.	1,00		
23	Выполнить бетонную площадку для установки ДГУ (12х7)	кв.м.	84,00		
24	Устройство запасного выхода со 2-го этажа	комп.	1,00		

25	Устройство бетонной площадки для установки чиллеров	кв.м.	15,00		
26	Замена оконных блоков 2-го этажа на блоки из ПВХ	комп.	2,00		
27	Итого по разделу:				
28	Итого по смете в рублях, включая НДС 18%:				